



## VESI- JA VIEMÄRITÖIDEN TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

Luvan saaja(t):	Rakennus tai sen osa:
KVV-työnjohtaja	Rakennusluvan tunnus tai osoite:

Tarkastus/toimenpide	päivä- määrä	työnjohtajan allekirjoitus	Huom!
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Työt on tehty vesi- ja viemärisuunnitelmien mukaisesti. Em. suunnitelmat on liitetty Lupapisteeseen			
Ulkopuoliset vesi- ja viemäriputket (myös hulevesiputkisto) tarkastettu			
Ulkopuoliset kaivot puhdistettu ja tarkastettu			
Kiinteistökohtainen jätevesien puhdistusjärjestelmä tarkastettu			
Sisäpuoliset viemärit tarkastettu			
Vesijohdot tarkastettu, koepaine suoritettu ja koepainepöytäkirja liitetty Lupapisteeseen.			
Lämmön- ja paloeristeiden asennukset ja läpiviennit tarkastettu			
Vesivirtaamat mitattu ja säädetty			
Huoltoa vaativat kohteet helposti tavoitettavissa/esillä			
Vesikalusteet ja -asennukset on tarkastettu			
Vesijohtojen vuodonilmaisimet ja ns. vuotovesikaukalot on asennettu ja tarkastettu			
Lämpimän käyttöveden lämpötila >+ 55 °C ( ei kuitenkaan yli + 65, odotusaika max. 20 sek)			
Vesijohdot ja viemärit on huuhdeltu			
Erottimet (bensa-, rasva- jne) tarkastettu että hälyttimet toimivat			
Vesi- ja viemärlaitteet ovat toimintakunnossa			
Vesi- ja viemärlaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu asiakkaalle			
Laitteiden käytönopastus on annettu asiakkaalle			
a) vesi- ja viemäryöt on saatettu loppuun suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaan / b) vesi- ja viemäryöt ovat vähäisiä puutteita lukuun ottamatta valmiit suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti <a href="#">(tarpeeton vaihtoehtoista a) tai b) yliviivataan)</a>			
Em. kohta vaihtoehto b) -> puutteet korjattu			

**Huom!** Tämän tai vastaavan tarkastusasiakirjayhteenvedon KVV-työnjohtaja täyttää ja liittää Lupapisteeseen ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta