



## ILMANVAIHTOTÖIDEN TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

Luvan saaja(t):	Rakennus tai sen osa:
IV-työnjohtaja:	Rakennusluvan tunnus tai osoite:

Tarkastus/toimenpide	päivä- määrä	työnjohtajan allekirjoitus	Huom!
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Työt on tehty ilmanvaihtosuunnitelmien mukaisesti. Em. suunnitelmat on liitetty Lupapisteeseen			
IV-kanaviston asennustarkastus pidetty			
Työssä on käytetty tehdasvalmisteisia tiivisteillä varustettuja kanavan osia/ kanaviston tiiveys tarkistettu koepaineella			
Lämmön- ja paloeristeiden asennukset ja läpiviennit tarkastettu			
Palopeltien asennustarkastus on tehty			
IV-kanavien puhdistettavuus/puhtaus on tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmapäätelaitteet tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Tulisijan korvausilmasta on huolehdittu			
Ilmamäärien mittaus ja -säätö on suoritettu ja pöytäkirja liitetty Lupapisteeseen			
IV-järjestelmän ominaissähkökulutus (SFP) tarkistettu laitevalmistajalta/mitattu			
LTO-järjestelmän hyötysuhde tarkistettu laitevalmistajalta/mitattu			
IV-järjestelmän tiedot on päivitetty energiaselvitykseen			
IV-laitteet ovat toimintakunnossa			
IV-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu asiakkaalle			
IV-laitteiden käytönopastus on annettu			
a) Ilmanvaihtotyöt on saatettu loppuun suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaan / b) Ilmanvaihtotyöt ovat vähäisiä puutteita lukuun ottamatta valmiit suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ( <i>tarpeeton vaihtoehtoista a) tai b) yliviivataan</i> )			
Em. kohta vaihtoehto b) -> puutteet korjattu			

**Huom!** Tämän tai vastaavan tarkastusasiakirjayhteenvedon IV-työnjohtaja täyttää ja liittää Lupapisteeseen ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta